



MUNICIPIO DE H. CD. CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

I.- DATOS BASICOS GENERALES:

MUNICIPIO: **CAMARGO TAMAULIPAS** OBRA No. **HIDR-22/010**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **H. AYUNTAMIENTO DE CD. CAMARGO TAMAULIPAS** LOCALIDAD: **CABECERA MUNICIPAL**
PROGRAMA: **FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS**
NOMBRE DE LA OBRA: **PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLEJON INSURGENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y PROPIEDAD PRIVADA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.**

CONVENIO DE COORDINACION **2022** FECHA DE CONTRATACION **2/9/2022**
FECHA DE INICIO REAL: **5/9/2022** FECHA DE TERMINO REAL: **10/11/2022**
MODALIDAD DE EJECUCION: **LIC. PUB. NACIONAL** CONTRATO: **HIDR-22/010**
CONTRATISTA: **JUAN JAVIER CORREA GUERRERO**
FIANZA **4777-00189-5 Y 4777-00190-5**

II.- INVERSION FINANCIERA (PESOS):

	CONTRATADA	EJERCIDA
FEDERAL	\$ 399,877.38	332,149.51
CAPUFE ESTATAL	\$	
CAPUFE MUNICIPAL	\$	
PARTICIPANTES	\$	
CREDITO	\$	
OTROS	\$	
TOTAL \$	399,877.38	332,149.51

III.- METAS:

CANTIDAD **APROBADAS** **536.00** U. DE MED. **M2** CANTIDAD **ALCANZADAS** **445.71** U. DE MED. **M2**

IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

PAVIMENTACION ASFALTICA CON CARPETA CALIENTE SEGÚN DISEÑO MARSHALL DE 5 CM DE ESPESOR, EN CALLEJON INSURGENTES ENTRE CALLE INSURGENTES Y PROPIEDAD PRIVADA, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS.

OBRA TERMINADA A TIEMPO SI **X** NO

CAUSAS

V.- SITUACION FISICA DE LA OBRA:

TERMINADA Y OPERANDO (**X**)

NO INICIADA ()

NO TERMINADA ()

TERMINADA SIN OPERAR ()

SUSPENDIDA ()

VI.- CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

OPERA ADECUADAMENTE (**X**)

NO OPERA ()

OPERA CON DEFICIENCIA ()

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES

U.S.

Camacho Rocha Hbr

Juan L. Correa
4P

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
----------	--------	---------