



# MUNICIPIO DE H. CD. CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

### I.- DATOS BASICOS GENERALES:

MUNICIPIO: **CAMARGO TAMAULIPAS** OBRA No. **HIDR-22/011**  
DEPENDENCIA EJECUTORA: **H. AYUNTAMIENTO DE CD. CAMARGO TAMAULIPAS** LOCALIDAD: **POB. COMALES**  
PROGRAMA: **FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS**  
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ADOLFO GARZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SIMON SOLIS, COL. GARCIA, POB. COMALES**

CONVENIO DE COORDINACION **2022** FECHA DE CONTRATACION **9/12/2022**  
FECHA DE INICIO REAL: **12/12/2022** FECHA DE TERMINO REAL: **28/2/2023**  
MODALIDAD DE EJECUCION: **LIC. PUB. NACIONAL** CONTRATO: **HIDR-22/011**  
CONTRATISTA: **ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO**  
FIANZA **2396185-0000 Y 2396194-0000**

### II.- INVERSION FINANCIERA (PESOS):

	CONTRATADA	EJERCIDA
FEDERAL	\$ 718,162.01	745,752.11
CAPUFE ESTATAL	\$	
CAPUFE MUNICIPAL	\$	
PARTICIPANTES	\$	
CREDITO	\$	
OTROS	\$	
TOTAL \$	718,162.01	745,752.11

### III.- METAS:

	APROBADAS	ALCANZADAS
CANTIDAD	536.00 U. DE MED. ML	536.00 U. DE MED. ML

### IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

**CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ADOLFO GARZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SIMON SOLIS, COL. GARCIA, POB. COMALES**

OBRA TERMINADA A TIEMPO SI ☒ NO ☐  
CAUSAS

### V.- SITUACION FISICA DE LA OBRA:

TERMINADA Y OPERANDO ( X ) TERMINADA SIN OPERAR ( )  
NO INICIADA ( ) NO TERMINADA ( ) SUSPENDIDA ( )

### VI.- CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

OPERA ADECUADAMENTE ( X ) NO OPERA ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( )

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES

## VOLUMEN





# MUNICIPIO DE H. CD. CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

### X.- ENTREGA - RECEPCION:

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 1 DEL MES DE MARZO DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO, UBICADAS EN LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO TAMAULIPAS

SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y COMUNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LA CUAL UNA VEZ VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCION.

LA CONTRATISTA, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO TAMAULIPAS

QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA EL ESTADO Y/O MUNICIPIO.

ENTREGA

RECIBI

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE

CONTRATISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTEELLO

  
C. MARIA DEL CARMEN ROCHA HERNANDEZ

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

  
C.P. MIRIAM AIDE SAENZ ADAME

  
L.A.E. DULCE G. MENDEZ MANZANO

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

SUB-DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

  
LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ

  
ARQ. LUZ ANTONIO GARCIA GONZALEZ

ADMINISTRACIÓN 2021-2024