



MUNICIPIO DE H. CD. CAMARGO TAMAULIPAS
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

I.- DATOS BASICOS GENERALES:

OBRA No. HIDR-22/012
MUNICIPIO: CAMARGO TAMAULIPAS LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CD. CAMARGO TAMAULIPAS
PROGRAMA: FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ALCATRAZ, COL. LAS FLORES, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS

CONVENIO DE COORDINACION 2022 FECHA DE CONTRATACION 9/12/2022
FECHA DE INICIO REAL: 12/12/2022 FECHA DE TERMINO REAL: 28/2/2023
MODALIDAD DE EJECUCION: LIC. PUB. NACIONAL CONTRATO: HIDR-22/012
CONTRATISTA: ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO
FIANZA 2396174-0000 Y 2396177-0000

II.- INVERSION FINANCIERA (PESOS):

	CONTRATADA	EJERCIDA
FEDERAL	\$ <u>1,080,540.03</u>	<u>1,078,055.48</u>
CAPUFE ESTATAL	\$ _____	_____
CAPUFE MUNICIPAL	\$ _____	_____
PARTICIPANTES	\$ _____	_____
CREDITO	\$ _____	_____
OTROS	\$ _____	_____
TOTAL \$	<u>1,080,540.03</u>	<u>1,078,055.48</u>

III.- METAS:

APROBADAS ALCANZADAS
CANTIDAD 648.00 U. DE MED. ML CANTIDAD 648.00 U. DE MED. ML

IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ALCATRAZ, COL. LAS FLORES, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS

OBRA TERMINADA A TIEMPO SI X NO _____
CAUSAS _____

V.- SITUACION FISICA DE LA OBRA:

TERMINADA Y OPERANDO (X) TERMINADA SIN OPERAR ()
NO INICIADA () NO TERMINADA () SUSPENDIDA ()

VI.- CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

OPERA ADECUADAMENTE (X) NO OPERA () OPERA CON DEFICIENCIA ()

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES

U.S.

CAUSAS NO HA HABIDO

EL



MUNICIPIO DE H. CD.CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

VII.- CONDICIONAMIENTO DE LA OBRA:

NOMBRE ARQ. LUZ ANTONIO GARCIA GONZALEZ CARGO DIRECTOR
DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RAZONES _____

VIII.- VOLUMENES (AUTORIZADAS, EJECUTADOS Y ADICIONALES):

CONCEPTO	UNIDAD	AUTORIZADO	EJECUTADO	ADICIONAL
_____	_____	_____	_____	_____
<u>SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS</u>	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

IX.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

11-5

1
Camargo Noche 10-11

al



MUNICIPIO DE H. CD. CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

X.- ENTREGA - RECEPCION:

SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 1 DEL MES DE MARZO DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO, UBICADAS EN LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO TAMAULIPAS

SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y COMUNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LA CUAL UNA VEZ VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCION.

LA CONTRATISTA, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO TAMAULIPAS

QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA EL ESTADO Y/O MUNICIPIO.

ENTREGA

RECIBI

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE

CONTRATISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO

C. MARIA DEL CARMEN ROCHA HERNANDEZ

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MIRIAM AIDE SANCHEZ ADAME

L.A.E. DULCE G. MENDEZ MANZANO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

SUB-DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ

ARQ. LUZ ANTONIO GARCIA GONZALEZ

ADMINISTRACIÓN 2021-2024