



# MUNICIPIO DE H. CD.CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

### I.- DATOS BASICOS GENERALES:

MUNICIPIO: **CAMARGO TAMAULIPAS** OBRA No. **FAIS-23/010**  
DEPENDENCIA EJECUTORA: **H. AYUNTAMIENTO DE CD. CAMARGO TAMAULIPAS** LOCALIDAD: **EJIDO LOS FRESNOS**  
PROGRAMA: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TANGUMA ENTRE CALLE METAPAZ Y PROPIEDAD PRIVADA, EJIDO LOS FRESNOS, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS**

CONVENIO DE COORDINACION **2023** FECHA DE CONTRATACION **7/7/2023**  
FECHA DE INICIO REAL: **7/7/2023** FECHA DE TERMINO REAL: **27/9/2023**  
MODALIDAD DE EJECUCION: **INV. A CUANDO MENOS 3** CONTRATO: **FAIS-23/010**  
CONTRATISTA: **ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO**  
FIANZA **2441587-0000 Y 2441589-0000**

### II.- INVERSION FINANCIERA (PESOS):

	CONTRATADA	EJERCIDA
FEDERAL	\$ 774,344.40	\$ 757,290.46
CAPUFE ESTATAL	\$	
CAPUFE MUNICIPAL	\$	
PARTICIPANTES	\$	
CREDITO	\$	
OTROS	\$	
TOTAL \$	774,344.40	757,290.46

### III.- METAS:

CANTIDAD **230.00** APROBADAS U. DE MED. **ML** CANTIDAD **230.00** ALCANZADAS U. DE MED. **ML**

### IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

**CONSTRUCCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TANGUMA ENTRE CALLE METAPAZ Y PROPIEDAD PRIVADA, EJIDO LOS FRESNOS, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS**

OBRA TERMINADA A TIEMPO SI **X** NO  
CAUSAS

### V.- SITUACION FISICA DE LA OBRA:

TERMINADA Y OPERANDO ( **X** ) TERMINADA SIN OPERAR ( )  
NO INICIADA ( ) NO TERMINADA ( ) SUSPENDIDA ( )

### VI.- CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

OPERA ADECUADAMENTE ( **X** ) NO OPERA ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( )

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES



# MUNICIPIO DE H. CD. CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

### VII.- CONDICIONAMIENTO DE LA OBRA:

NOMBRE ARQ. LUZ ANTONIO GARCIA GONZALEZ CARGO DIRECTOR  
DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO  
RAZONES \_\_\_\_\_

### VIII.- VOLUMENES (AUTORIZADAS, EJECUTADAS Y ADICIONALES):

CONCEPTO	UNIDAD	AUTORIZADO	EJECUTADO	ADICIONAL
_____	_____	_____	_____	_____
<u>SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS</u>	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

### IX.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

1  
C.O.H.  
H



## MUNICIPIO DE H. CD. CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

#### X.- ENTREGA - RECEPCION:

SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 2 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO, UBICADAS EN LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO TAMAULIPAS

SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y COMUNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LA CUAL UNA VEZ VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCION.

LA CONTRATISTA, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO TAMAULIPAS

QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA EL ESTADO Y/O MUNICIPIO.

ENTREGA

RECIBI

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE

CONTRATISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO

C. MARIA DEL CARMEN ROCHA HERNANDEZ

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. OSCAR ADRIAN GUTIERREZ CANTU

L.A.E. DULCE G. MENDEZ MANZANO

POR LA DEPENDENCIA ADMINISTRACIÓN 2021-2024

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SUB-DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ

ARQ. LUZ ANTONIO GARCIA GONZALEZ