



MUNICIPIO DE H. CD. CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

I.- DATOS BASICOS GENERALES:

OBRA No. HIDR-24/002
MUNICIPIO: CAMARGO TAMAULIPAS LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CD. CAMARGO TAMAULIPAS
PROGRAMA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA LAS PALMAS ENTRE CALLE 0 Y CALLE 6, COL. RESIDENCIAL LOS ANGELES, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS (2DA ETAPA)

CONVENIO DE COORDINACION 2024 FECHA DE CONTRATACION 21/6/2024
FECHA DE INICIO REAL: 24/6/2024 FECHA DE TERMINO REAL: 27/6/2024
MODALIDAD DE EJECUCION: INV. A CUANDO MENOS 3 CONTRATO: HIDR-24/002
CONTRATISTA: ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO
FIANZA 2521011-0000 y 252112-0000

II.- INVERSION FINANCIERA (PESOS):

	CONTRATADA	EJERCIDA
FEDERAL	\$ <u>366,575.21</u>	<u>366,422.37</u>
CAPUFE ESTATAL	\$ _____	_____
CAPUFE MUNICIPAL	\$ _____	_____
PARTICIPANTES	\$ _____	_____
CREDITO	\$ _____	_____
OTROS	\$ _____	_____
TOTAL \$	<u>366,575.21</u>	<u>366,422.37</u>

III.- METAS:

CANTIDAD 75.00 APROBADAS U. DE MED. ML CANTIDAD 75.00 ALCANZADAS U. DE MED. ML

IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA LAS PALMAS ENTRE CALLE 0 Y CALLE 6, COL. RESIDENCIAL LOS ANGELES, CD. CAMARGO, TAMAULIPAS (2DA ETAPA)

OBRA TERMINADA A TIEMPO SI X NO _____
CAUSAS _____


V.- SITUACION FISICA DE LA OBRA:

TERMINADA Y OPERANDO (X) TERMINADA SIN OPERAR ()
NO INICIADA () NO TERMINADA () SUSPENDIDA ()

VI.- CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

OPERA ADECUADAMENTE (X) NO OPERA () OPERA CON DEFICIENCIA ()

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES





MUNICIPIO DE H. CD. CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

X.- ENTREGA - RECEPCION:

SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DIA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2024, EN LAS
OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO, UBICADAS EN LA
PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO TAMAULIPAS

SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y COMUNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA
ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LA CUAL UNA VEZ VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO
E INSPECCION POR LAS PARTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCION.

LA CONTRATISTA, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

H. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO TAMAULIPAS

QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO,
DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A
CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA EL ESTADO Y/O MUNICIPIO.

ENTREGA


POR LA ENTIDAD EJECUTORA

CONTRATISTA


ING. ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTEELLO

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

TESORERO MUNICIPAL


LIC. OSCAR ADRIAN GUTIERREZ CANTU

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO


LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ

RECIBI

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE


PRESIDENTE MUNICIPIO


C. MARIA DEL CARMEN ROCHA HERNANDEZ

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL


L.A.E. DULCE G. MENDEZ MANZANO

ADMINISTRACIÓN 2021-2024