



MUNICIPIO DE H. CD.CAMARGO TAMAULIPAS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

I.- DATOS BASICOS GENERALES:

MUNICIPIO: CAMARGO TAMAULIPAS OBRA No. HIDR-25/011
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CD. CAMARGO TAMAULIPAS LOCALIDAD: POB. EL AZUCAR
PROGRAMA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON DOS, POB. EL AZUCAR EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

CONVENIO DE COORDINACION 2025 FECHA DE CONTRATACION 11/7/2025
FECHA DE INICIO REAL: 14/7/2025 FECHA DE TERMINO REAL: 24/9/2025
MODALIDAD DE EJECUCION: LIC. PUB. NACIONAL CONTRATO: HIDR-25/011
CONTRATISTA: ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO
FIANZA 2557937-0000 Y 2557938-0000

II.- INVERSION FINANCIERA (PESOS):

	CONTRATADA	EJERCIDA
FEDERAL	\$ 938,784.42	
CAPUFE ESTATAL	\$	
CAPUFE MUNICIPAL	\$	
PARTICIPANTES	\$	
CREDITO	\$	
OTROS	\$	
TOTAL \$	938,784.42	938,784.42

III.- METAS:

CANTIDAD	APROBADAS	ALCANZADAS
<u>120.00</u>	<u>U. DE MED. ML</u>	<u>120.00</u> U. DE MED. <u>ML</u>

IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON DOS, POB. EL AZUCAR EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

OBRA TERMINADA A TIEMPO SI X NO _____
CAUSAS _____

V.- SITUACION FISICA DE LA OBRA:

TERMINADA Y OPERANDO (<u>X</u>)	TERMINADA SIN OPERAR ()
NO INICIADA ()	SUSPENDIDA ()
NO TERMINADA ()	

VI.- CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

OPERA ADECUADAMENTE (X) NO OPERA () OPERA CON DEFICIENCIA ()

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES



MUNICIPIO DE H. CD.CAMARGO TAMAULIPAS

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

VII.- CONDICIONAMIENTO DE LA OBRA:

NOMBRE LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ CARGO DIRECTOR
DEPENDENCIA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
RAZONES _____

VIII.- VOLUMENES (AUTORIZADAS, EJECUTADOS Y ADICIONALES):

CONCEPTO	UNIDAD	AUTORIZADO	EJECUTADO	ADICIONAL
----------	--------	------------	-----------	-----------

SE ANEXA CATALOGO DE CONCEPTOS _____

IX.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO:

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN
----------	--------	---------

G.P.
C. S.
U.S.

5

Son



MUNICIPIO DE H. CD.CAMARGO TAMAULIPAS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

X.- ENTREGA - RECEPCION:

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, EN LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO, UBICADAS EN LA
PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO TAMAULIPAS
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y COMUNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA
ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LA CUAL UNA VEZ VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO
E INSPECCION POR LAS PARTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU EJECUCION.

LA CONTRATISTA, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:
H. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO TAMAULIPAS

QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO,
DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN EL MISMO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A
CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA EL ESTADO Y/O MUNICIPIO.

ENTREGA

RECIBI

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

CONTRATISTA

ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MIRIAM AIDE SAENZ ADAME

ADMINISTRACION 2024-2027

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ

CAMARGO, TAM.

ADMINISTRACION 2024-2027

POR LA ENTIDAD RESPONSABLE

PRESIDENTE MUNICIPAL

Ernestina Perales

C. ERNESTINA PERALES ORTIZ

ADMINISTRACION 2024-2027

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. ABDIEL ROBERTO AVILA CARRASCO

ADMINISTRACION 2024-2027

ADMINISTRACION 2024-2027

ADMINISTRACION 2024-2027